

Alarmanlage- Prüfnachweis

Der Elektriker oder Lüftungstechniker bestätigt die Funktion der Alarmanlage zum Zeitpunkt der Überprüfung am Betrieb:

Ringnummer/n.: _____

Name: _____

Adresse: _____

OK = Alarm getestet und alarmiert
X = defekt
RT = Raumthermostat

Raumbezeichnung	RT Unter- temperatur	RT Über- temperatur	Spannungs- ausfall Steuergerät	Spannungs- aus- fall Gesamt	Spannung Alarmanlage	Raumfühler kalibrieren
Muster Mastabteil 1	OK	OK	OK	OK	OK	✓

Die Anlage wurde überprüft auf:

- Ansprechen der Anlage auf Über- und Untertemperaturen in den Stallabteilen
- Kontrolle der Temperaturfühler- Messwerte und Eichung
- Bewusst herbeigeführter Stromausfall -- FI- Schalter jedes Stromkreises betätigen und einen Alarm herbeiführen
- Entsprechende Lautstärke und Dauer der Sirene bzw. Erreichbarkeit über Handy

Auffälligkeiten: _____

Der Test der Alarmanlage wurde erfolgreich ausgeführt, durch:

Adresse der Firma/Firmenstempel

Unterschrift des Technikers

Datum der Überprüfung

Unterschrift des Landwirtes