styriabrid GmbH
Die Vorteilsgemeinschaft
Schulstraße 14, A-8423 St. Veit/V.

Alarmanlage- Prüfnachweis

Der Elektriker oder Lüftungstechniker bestätigt die Funktion der Alarmanlage zum Zeitpunkt der Überprüfung am Betrieb:

Ringnummer/n.: _____

Name: _____

Adresse: _____

OK = Alarm getestet und alarmiert
X = defekt
RT = Raumthermostat

Raumbezeichnung	**RT Unter-temperatur**	**RT Über-temperatur**	**Spannungs-ausfall Steuergerät**	**Spanungs-aus-fall Gesamt**	**Spannung Alarmanlage**	**Raumfühler ge-eicht**
Muster Mastabeil 1	OK	OK	OK	OK	OK	✓

Die Anlage wurde überprüft auf:

- Ansprechen der Anlage auf Über- und Untertemperaturen in den Stallabteilen
- Kontrolle der Temperaturfühler- Messwerte und Eichung
- Bewusst herbeigeführter Stromausfall – Die Prüftaste am FI- Schalter jedes Stromkreises betätigen und einen Testalarm herbeiführen
- Entsprechende Lautstärke und Dauer der Sirene bzw. Erreichbarkeit über Handy

Auffälligkeiten:_____

_____

Der Test der Alarmanlage wurde erfolgreich ausgeführt, durch:

_____ _____
Adresse der Firma/Firmenstempel Unterschrift des Technikers

_____ _____
Datum der Überprüfung Unterschrift des Landwirtes